



**Con l'Europa Investiamo nel vostro futuro
ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici"**

Obiettivo C – *"Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la Sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle Persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"*

>>>><<<<

Repubblica Italiana – Regione Siciliana – Distretto Scol. N° 54

ISTITUTO COMPRESIVO GIOVANNI DANTONI

Scuola di Istruzione Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado

Via Perasso n° 2 - 97018 SCICLI (RG) - C.F. 81000610881

COD. MIN. RGIC82600R - Tel. 0932/831464 - Fax 0932/831314 - E-mail: rgic82600r@istruzione.it
Pec: rgic82600r@pec.istruzione.it –

Lavori di: RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI DANTONI PLESSO MICCICHE' LIPPARINI DI SCICLI – PON FESR 2007-2013 ASSE II QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI – OBIETTIVO C AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2007-2013;

Impresa: AREZZO Giuseppe nato a Ragusa il 25/07/1978, C.F.: RZZGPP78L25H163O , nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa RENOVA RESTAURI partita I.V.A. 01390990883, con sede legale in Ragusa, zona Industriale III Fase Viale 22 n. 11;

Contratto N. 96/C23 del 11-01-2016 con n. 1/2016 di repertorio registrato all'Agenzia delle Entrate di Modica in data 29/01/2016 n. 243;

VERBALE DI RIPRESA LAVORI

(art. 158 del Regolamento emanato con D.P.R. 05 Ottobre 2010, n.207)

L'anno duemilasedici il giorno 04 del mese di Luglio in Scicli il sottoscritto Geom. Gianfranco Trovato nella qualità di Direttore dei Lavori

Visto il verbale di consegna definitiva in data 18 Febbraio 2016.

Visto il verbale di sospensione in data 19 Febbraio 2016, con la quale i summenzionati lavori furono sospesi in quanto l'anticipazione del 20% non era stata erogata e quindi l'Impresa non può anticipare ulteriore somma per il proseguo dei lavori.


Vista la nota di nostro prot. gen. n.18367 del 28.06.2016 con la quale il Responsabile del Procedimento autorizzava alla ripresa dei lavori il sottoscritto, in quanto sono cessati i motivi che impedivano la prosecuzione dei lavori in tutta la loro interezza, in quanto sono state accreditate le somme dell'anticipazione, che il tempo utile per dare finiti i lavori è di giorni 89 (Ottantanove) e che quindi il termine previsto per dare i lavori ultimati sarà il 30/09/2016.

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto e consegnato brevi mano e che viene sottoscritto per ricevuto dall'Impresa in data 30.06.2016 si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Sig. Arezzo Giuseppe nato a Ragusa il 25/07/1978, C.F.: RZZGPP78L25H163O Amministratore Unico e legale Rappresentante, per conto dell'Impresa esecutrice RENOVA RESTAURI;
- Geom. Trovato Gianfranco nato a Scicli il 13/08/1956 per conto dell'Ente appaltante.

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Trovato Gianfranco



L'APPALTATORE
Sig. Arezzo Giuseppe



RENOVA RESTAURI s.r.l.
L'Amministratore Unico

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Maria Gabriella La Marca

