



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)

Con l'Europa Investiamo nel vostro futuro  
ASSE II "Qualità degli ambienti scolastici"

**Obiettivo C** – "Incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la Sicurezza degli edifici scolastici; potenziare le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelle finalizzate alla qualità della vita degli studenti"

>>>><<<<

ISTITUTO COMPRESIVO "GIOVANNI  
DANTONI" SCICLI (RG)

N° Prot.: 0000791

C/23

del 19/02/2016

Uscita

Repubblica Italiana – Regione Siciliana – Distretto Scol. N° 54

**ISTITUTO COMPRESIVO GIOVANNI DANTONI**

Scuola di Istruzione Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado

Via Perasso n° 2 - 97018 SCICLI (RG) - C.F. 81000610881

COD. MIN. RGIC82600R - Tel. 0932/831464 - Fax 0932/831314 - E-mail: rgic82600r@istruzione.it

Pec: [rgic82600r@pec.istruzione.it](mailto:rgic82600r@pec.istruzione.it) -

**OGGETTO:** LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO GIOVANNI DANTONI PLESSO LIPPARINI MICCICHÈ DI SCICLI – PON FESR 2007-2013 ASSE II QUALITÀ DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI – OBIETTIVO C AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO 2007-2013

**CIG 6374138912**

**C1: F48G1000500007 – C3: F48G10000600007 – C4: F48G10000660007**

**Impresa:** RENOVA RESAURI s.r.l. VIALE 22 n.11 ZONA INDUSTRIALE III FASE

**Contratto:** Prot. N 96 C/23 del 11/01/2016, registrato a Modica il 29/01/2016 al n. 243 serie IT

**Importo** netto contrattuale dei lavori: € 192.798,52

### VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

(Art.158, D.P.R. N.207 del 05/10/2010)

L'anno duemilasedici (2016) il giorno diciannove (19) del mese di Febbraio, tra i sottoscritti, Dirigente scolastico in qualità di RUP La Marca Maria Gabriella, Geom. Trovato Gianfranco, Direttori dei Lavori in oggetto e il Sig. Arezzo Giuseppe, Amministratore Unico dell'Impresa RENOVA RESTAURI s.r.l. appaltatrice dei lavori in oggetto;

**PREMESSO** che:

- ✓ con contratto del 11-01-2016 PROT. 96 C/23 registrato a Modica il 29.01.2016 al n. 243 serie I°T, vennero affidati i lavori di che trattasi all'Impresa RENOVA RESTAURI s.r.l., con sede a RAGUSA in VIALE 22 n.11 ZONA INDUSTRIALE III FASE;
- ✓ con verbale del 11-01-2016 viene effettuata la consegna parziale dei lavori e con le riserve di legge;

- ✓ **VISTA** la richiesta di anticipo pari al 20% dell'impresa RENOVA RESTAURI del 14/01/2016
- ✓ **VISTA** la richiesta di accreditamento dell'anticipo da parte dell'I.C. "G. Dantoni" del 04/02/2016
- ✓ **VISTO** che la suddetta richiesta è rimasta inevasa
- ✓ **VISTO** il verbale di consegna definitiva dei lavori del 18/02/2016
- ✓ **VISTO** l'art. 158 comma 2 del Regolamento, D.P.R. 207/2010;
- ✓ **CONSIDERATO** che:
  - ✓ l'impresa ha già maturato e non emesso il 1° certificato di pagamento dei lavori;
  - ✓ detto certificato non potrà essere pagato fin quando il MIUR non provvederà all'accREDITAMENTO delle somme richieste con la spendibilità dell'esercizio finanziario in corso;
  - ✓ l'Impresa manifesta la volontà di non poter anticipare ulteriori somme per l'avanzamento dei lavori;

Tutto ciò premesso visto e considerato:

La sottoscritta, Dirigente Scolastico RUP Maria Gabriella La Marca e Geom. Gianfranco Trovato Direttore dei Lavori in oggetto, dispongono di sospendere le lavorazioni in data odierna, fin quando non sarà effettuato l'accREDITAMENTO della somma richiesta.

Il Direttore dei Lavori  
Geom Gianfranco Trovato

L'impresa Renova Restauri srl  
Amm. Un. Giuseppe Arezzo

**RENOVA RESTAURI s.r.l.**  
L'Amministratore Unico



Il Responsabile del Procedimento  
D.S. Prof.ssa Maria La Marca

*Maria La Marca*