



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI
DANTONI" SCICLI (RG)

N° Prot.: 0000077

C/23/b

del 11/01/2016 **Entrata**



Comune di Scicli

(Provincia di Ragusa)

Denominato Libero Consorzio Comunale

Settore Lavori Pubblici, Manutenzione ed Ecologia

OGGETTO: Progetto per incrementare la qualità delle infrastrutture scolastiche, l'ecosostenibilità e la sicurezza degli edifici scolastici potenziando le strutture per garantire la partecipazione delle persone diversamente abili e quelli finalizzati alla qualità della vita degli studenti. ASSE II " *Qualità degli ambienti Scolastici* " Obiettivo C.-
-Scuola Media Statale Lipparini-Miccichè-

Impresa: RENOVA RESTAURI con sede a Ragusa in via zona industriale III fase viale 22 n° 11.-

Contratto in corso di sottoscrizione

Importo netto lavori Euro 192.798,52.

(di cui Euro 7.020,24 per oneri della sicurezza e Euro 63.832,12 per costo della manodopera, entrambi non soggetti a ribasso)

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE DEI LAVORI con le riserve di legge

L'anno **2016** il giorno **11** del mese di **Gennaio** in Scicli;

Io sottoscritto Direttore dei Lavori Geom. Trovato Gianfranco;

Visto il progetto esecutivo dei lavori suindicati redatto dall' U.T.C. - del complessivo importo di Euro 349.849,92 (trecentoquarantanovemilaottocentoquarantanove/92);

Vista la nota di prot. N°33161 del 28.12.2015 con il quale il Responsabile del Procedimento autorizza la consegna dei lavori ;

Nelle more che l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa rilascerà la concessione, di cui all'art. 17 e 18 della legge 64/74;

Visti gli artt. 153 e 154 del D.Lgs. 207/2010, sulla direzione e contabilità dei lavori dello Stato, previo avviso all'Impresa , con raccomandata di prot. N° 482 del 07.01.2016, sono convenuti sul luogo in cui debbono eseguire i lavori, i seguenti Sig.ri:

Geom. Trovato Gianfranco, Direttore dei Lavori ;

Geom. Arezzo Giuseppe Amministratore Unico della Ditta RENOVA RESTAURI;

Alla presenza degli intervenuti, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori limitatamente alla ristrutturazione dei bagni e alla pitturazione delle pareti.

Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto, la corrispondenza tra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni, riferendosi per il resto e per la più esatta ubicazione delle varie opere da eseguire alla pattuizione del capitolato speciale reggente l'appalto, sulla quale ha forniti ampi chiarimenti, in relazione, specialmente, alla materiale struttura delle opere ed alla qualità del materiale da impiegare;

Più specialmente:

1. Predisposizione attività per la sicurezza del cantiere;
2. Metodologia di intervento per l'esecuzione delle opere;
3. Caratteristiche dei materiali da impiegare;

Dovendosi effettuare la consegna parziale con le riserve di legge, della quale è oggetto il presente verbale, l'Impresa dovrà dare la preferenza ai seguenti lavori:


- 1) Installazione del cantiere;
- 2) Opere a salvaguardia della pubblica e privata sicurezza;
- 3) Opere di ristrutturazione dei bagni con trasporto a rifiuto dei materiali di risulta e pitturazione delle pareti;

Il Signor Geom. Arezzo Giuseppe, appaltatore, nella qualità summenzionata dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accolti all'Impresa dal precitato capitolato speciale e di accettare la consegna parziale dei lavori, come sopra effettuato, sotto le riserve di legge senza sollevare riserva od eccezione alcuna.

Resta altresì inteso che il pagamento della prima rata di acconto non potrà essere effettuato se non sia stato sottoscritto e registrato il contratto del progetto riguardante il presente appalto.

Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

L'IMPRESA
Geom. Arezzo Giuseppe



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Geom. Trovati Gianfranco



Visto: **Responsabile del Procedimento D.S.**
Prof.ssa La Marca Maria Gabriella

